

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2022 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» по состоянию на «01» декабря 2022 г.

1. Наименование Проекта: Устройство ограждения парковой зоны у памятника Воинам- односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны Муниципальное образование Чингисский сельсовет Ордынского района Новосибирской области
Населенный пункт село Чингис Ордынского района Новосибирской области

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

№ п\п	Наименование	План	Факт
1.	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	650498,40	650498,40
2.	Финансовое обеспечение, всего:	650498,40	650498,40
2.1	в том числе		
2.2	средства Субсидии	500383,38	500383,38
2.3	Инициативные платежи всего:	50038,34	50038,34
2.3.1	денежные средства граждан	50038,34	50038,34
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,0	0,0
3.	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения всего:	0,0	0,0
3.1	вклад жителей поселения	0,0	0,0
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и	0,0	0,0

	юридических лиц		
--	-----------------	--	--

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 1- Администрация Чингисского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

Приняли участие денежными средствами в реализации проекта 150 человек

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

6. Сведения об итогах реализации Проекта

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта – 15 июня 2022 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 25 июня 2022 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	

неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	


9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Чингисского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Кондаурова Ольга Сергеевна


Ф.И.О.


подпись

Руководитель инициативной группы

Чучкалова Надежда Ивановна

Ф.И.О.


подпись

28.11.2022